

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

NEPR

Received:

Feb 12, 2021

1:26 PM

IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE PUERTO RICO

CASO NÚM.:
NEPR-MI-2020-0001

ASUNTO: Informe de Reclamaciones y
Reporte de Reparación de Luminarias

**INFORME DE RECLAMACIONES, REPORTE DE REPACCIÓN DE LUMINARIAS
Y SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD**

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA:

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “Autoridad”), a través de su representación legal, y respetuosamente presenta el siguiente informe en cumplimiento con las órdenes dictadas el 28 de julio, 24 de septiembre y 23 de octubre de 2020 (en conjunto referidas como la “Orden”):

I. INFORME DE RECLAMACIONES

A. Aseguradoras

La Autoridad espera presentar a las aseguradoras en las próximas semanas una reclamación actualizada por *extra expenses* del costo incremental incurrido en la generación hasta el 30 de noviembre de 2020.

De igual forma la Autoridad continúa trabajando con las aseguradoras para adelantar el proceso de ajuste de la siguiente manera:

1. Manteniendo comunicación regular con los ajustadores de las aseguradoras, consultores y contables.
2. Proveyendo información, documentos y análisis a tiempo.

3. Coordinando inspecciones de y visitas a los activos.

Además, y muy importante, la Autoridad continúa y continuará las negociaciones para pagos adicionales.

Las cantidades recibidas por las aseguradoras al día de hoy se desglosan a continuación:

Fecha	Método de Pago	Fecha de Pago	Pagador / Emisor	Cantidad
6/17/2020	Wire Transfer	June 2020	Willis Towers Watson	\$ 8,000,000.00
6/17/2020	Check	June 2020	Multinational Insurance Company	2,625,000.00
6/17/2020	Check	June 2020	MAPFRE	12,500,000.00
6/23/2020	Wire Transfer	June 2020	Willis Towers Watson	1,250,000.00
7/17/2020	Check	July 2020	Multinational Insurance Company	625,000.00
10/30/2020	Wire Transfer	October 2020		3,562,500.00
11/4/2020	Wire Transfer	November 2020		1,875,000.00
11/10/2020	Check	November 2020	MAPFRE	12,500,000.00
11/10/2020	Wire Transfer	November 2020		750,000.00
11/25/2020	Check	November 2020	Multinational Insurance Company	6,312,500.00
				\$ 50,000,000.00

En cumplimiento con la Orden, la Autoridad adjunta un reporte con detalles adicionales de comunicaciones entre la Autoridad, los ajustadores y las aseguradoras y, además, una compilación de las comunicaciones y documentos relacionados. Exhibit A.

Al día de hoy no hay eventos relevantes adicionales a los ya presentados al Negociado.

B. FEMA

A la fecha de la radicación de esta moción, la Autoridad ha recibido de parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, vía la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), un total de \$187,933,252.50. De dicho total se estima que la porción atribuida a costos de combustibles es un total de \$139,743,185.30. El desembolso tiene una doble deducción de seguro que a juicio de la Autoridad es erróneo.

En diciembre de 2020 se envió comunicación escrita a COR3 para consideración de la doble deducción por concepto del seguro. La Autoridad continúa en seguimiento vía correo electrónico y comunicaciones informales para obtener resultados en su beneficio. El 19 de enero de 2021, COR3 envió una comunicación a la Autoridad informando que reconocían que la doble deducción era un error y que se atenderá para hacer el ajuste al pago.¹ La Autoridad continuará atendiendo este asunto con premura y presentará cualquier actualización en el próximo reporte semanal.

El pasado 15 de enero de 2021 la Autoridad remitió a COR3 una solicitud para que se extendiera la fecha del proyecto hasta el 28 de febrero de 2021.² Al momento no se ha recibido respuesta. La Autoridad continuará atendiendo este asunto con premura y presentará cualquier actualización en el próximo reporte semanal.

Al día de hoy no hay eventos relevantes adicionales a los ya presentados al Negociado.

II. SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD

El Exhibit A adjunto a esta moción incluye varias comunicaciones entre la Autoridad, las compañías de seguros y los ajustadores de las compañías de seguros, relacionadas con los reclamos de seguros realizados por los daños a la Unidad 5 de la Planta Costa Sur y el arrendamiento de generación de emergencia. De conformidad con el Reglamento 8543 del Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora del Servicio Público (el “Negociado de Energía”)³, la Autoridad afirma

¹ Exhibit B de *Informe de Reclamaciones y Solicitud de Determinación de Confidencialidad* radicado el 29 de enero de 2021.

² *Id.*, Exhibit C.

³ Negociado de Energía, *Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisión de Tarifas e Investigaciones*, Núm. 8543 (18 de diciembre del 2014) (el “Reglamento 8543”), Sec. 1.15.

que las comunicaciones con las aseguradoras y los ajustadores son confidenciales y, por lo tanto, han sido presentadas selladas y así deben permanecer.

Las comunicaciones entre la Autoridad y sus aseguradoras y ajustadores sobre el reclamo del pago por concepto de la cubierta de seguros de la Autoridad por pérdidas relacionadas con el terremoto en la Planta Costa Sur contienen información confidencial sobre los esfuerzos de la Autoridad para negociar y obtener pagos por adelantado de sus aseguradoras mientras las aseguradoras continúan ajustando la pérdida de la Autoridad bajo las pólizas. Estas comunicaciones también contienen interpretaciones sobre el alcance de la cobertura potencial bajo las pólizas de seguros de la Autoridad, solicitudes de información de las aseguradoras sobre la Planta Costa Sur y otras instalaciones de generación en Puerto Rico que puedan ser relevantes para sus determinaciones de cobertura de seguros, y comentarios y sugerencias, sobre las formas en que la Autoridad podría tratar de mitigar sus pérdidas aseguradas bajo las pólizas de seguro de la Autoridad. Las negociaciones de ajuste de reclamos son un proceso iterativo, y las declaraciones de la Autoridad y sus aseguradoras en comunicaciones relacionadas con reclamos por su naturaleza no son definitivas. Hacer público este tipo de información en este momento interferiría con la discusión de buena fe y las negociaciones entre la Autoridad y las aseguradoras, resultará en un deterioro del libre intercambio de ideas necesario para un proceso de negociación de reclamos oportuno y productivo y comprometerá la capacidad de la Autoridad para asegurar anticipos de sus aseguradoras que son necesarios para financiar reparaciones y mitigar pérdidas adicionales. Una vez el proceso de reclamación de a las aseguradoras concluya se puede considerar publicar las mismas, por el momento sería perjudicial para la Autoridad y, en consecuencia, para los consumidores.

III. REPRACIÓN DE LUMINARIAS

Se adjunta el reporte de reparación de luminarias. Exhibit B.

IV. CONCLUSIÓN

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que el Negociado de Energía anote el cumplimiento de la Autoridad con la Orden, resuelva que los documentos incluidos en el Exhibit A son confidenciales y ordene que se mantengan sellados.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 12 de febrero de 2021.

f/ Katuska Bolaños Lugo

Katuska Bolaños Lugo

TSPR 18,888

kbolanos@diazvaz.law

DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.

290 Jesús T. Piñero Ave.

Oriental Tower, Suite 1105

San Juan, PR 00918

Tel. (787) 395-7133

Fax. (787) 497-9664

Exhibit A

Reporte Confidencial Sobre Gestiones con Aseguradoras y Comunicaciones

[Estos documentos han sido presentados sellados.]

Exhibit B

Reporte de Reparación de Luminarias



Puerto Rico Electric Power Authority

Street Lighting Repairs Progress Status Report

January 29, 2021.

Program Special Report - Full Version	➔	01.1
Program Special Report - No Scope	➔	01.2
Contractor's Overall Progress	➔	02
Contractor's Performance	➔	03
Contractor's Invoice Status	➔	04





STREET LIGHTING | EXECUTIVE VISIBILITY TOOL


Report Date (AST Local Time)
1/29/2021 3:13:12 PM

Latest Refresh (AST Local Time)
1/29/2021 2:52:32 PM


empowered by | **acumenian**




WORKED BY CONTRACTORS:




WORKED BY T&D: (ZONE CERTIFIED BY DISTRICT, T&D)



ISSUED TO MUNICIPALITIES (MOUs): (ZONE CERTIFIED BY DISTRICT, T&D)




TOTAL WORK (CONTRACTORS + T&D + MOU):




Budget Analysis (Contractors)

Time Elapsed





Timeline Analysis (All)









WORKED BY CONTRACTORS:





WORKED BY T&D:
(ZONE CERTIFIED BY DISTRICT, T&D)



ISSUED TO MUNICIPALITIES (MOUs):
(ZONE CERTIFIED BY DISTRICT, T&D)




TOTAL WORK (CONTRACTORS + T&D + MOU):




*Approved to Work amt. is adjusted as Assessments are completed.

Budget Analysis (Contractors)



Timeline Analysis (All)



STREET LIGHTING | CONTRACTOR'S WORKFLOW & PROGRESS BY PHASE

Report Date (AST Local Time)
1/29/2021 3:13:12 PM

Latest Refresh (AST Local Time)
1/29/2021 2:52:32 PM



empowered by | acumenian

Inventory

Count of Luminaires (FIDs) in ArcGIS ESRI inventory.

489,385 + 12768 SIDs
Total Inventory

Scope of Work

Count of FIDs or SIDs included on a defined Work Zone (includes Work Zones Assigned to AEE).

44.7%
(From Inventory) 218,834
Within a Workzone

Assigned to Contractors

Count of FIDs or SIDs assigned to a specific Contractor (NOT including Work Zones Assigned to AEE).


91.5%
(From SOW) 197,960
Assigned to Contractors

Assessment

Initial site visit to assess FID condition. Additional Luminaires recorded at this stage as SIDs.

88.8%
(From Assigned) 194,423
Assesmmnt Done

Luminaires Assesed by Damage Assesment Date



Assessment Results

The Assessment determines if the FID or SID needs repairs (Work Needed = Yes).

59.1%
(From Assessments) 114,934
Work Needed

After Assessments are Done by Contractors, the Inspector Approved the Work to be Performed.

9,132 Not Apprvd. by Inspector
105,802 Apprvd to Work by Inspector
0 Apprvd. by Inspector

Repairs Status

Repairs can be completed by contractor, even if Not Approved by Inspector to Work; they are shown here as "Completed from Not Apprvd."

85.6%
(From Work Needed) 98,387
Total Repairs Completed

97,624
From Apprvd. by Inspector

Final Inspection

99.2%
(From Repairs Completed.) 97,579
Inspections Completed

Inspections Completed by Year and Month



Special Calculation*

118,471
Approved to Work*
(=Assigned - No Work Required)

79,489
No Repairs Reqrd.

0
Apprvd. by Inspector

90,427
Inspections Passed 92.7%


7,152
Inspections Failed

Time Elapsed



578 Contract Days Elapsed
6/30/2021 Contract End Date

Physical Progress (from Assigned)




169,921 Closed
(=Inspection Passed + No Work Required)

Total Invoiced



\$42,609,091 Total Invoiced
\$64.00M Contracted Amount













Contract Expenditures





STREET LIGHTING | REPAIRS PROGRESS BY CONTRACTOR



CONTRACTORS:		PROGRESS FROM REQUIRED:		REPAIRS COMPLETED:		REPAIRED & INSPECTED PER MONTH:		INSPECTION PASSED:	
Total Assigned: 197,960		Total Required (FIDs+SDs): 114,936		Total Repaired: 98,387		As per Final Inspection Date		Total Passed: 90,427	
				% From Required				% From Repaired	
BETA 19,822 Assigned	12,153 Repairs Required		80.1%	9,732 Repairs Completed			8,861 Inspection Passed	91.4%	
BLDM 19,713 Assigned	13,221 Repairs Required		84.5%	11,172 Repairs Completed			10,288 Inspection Passed	92.1%	
BONNEVILLE 20,794 Assigned	9,818 Repairs Required		81.3%	7,983 Repairs Completed			7,475 Inspection Passed	93.7%	
DESIGN BUILD 22,182 Assigned	13,313 Repairs Required		83.0%	11,049 Repairs Completed			10,192 Inspection Passed	92.3%	
LORD 38,207 Assigned	24,081 Repairs Required		89.4%	21,531 Repairs Completed			20,179 Inspection Passed	94.3%	
MASTEC 20,418 Assigned	13,138 Repairs Required		90.2%	11,849 Repairs Completed			9,745 Inspection Passed	86.3%	
MASTER LINK 25,011 Assigned	13,561 Repairs Required		89.1%	12,084 Repairs Completed			11,358 Inspection Passed	94.1%	
REYES 16,609 Assigned	6,871 Repairs Required		71.8%	4,936 Repairs Completed			4,631 Inspection Passed	93.9%	
ROMAN 15,204 Assigned	8,778 Repairs Required		91.7%	8,051 Repairs Completed			7,698 Inspection Passed	96.1%	



STREET LIGHTING PROJECT - CONTRACTOR'S INVOICED STATUS





empowered by | **acumenian**

Report Date (AST Local Time)





1/29/2021 3:13:55 PM

Invoice Data as of:

1/29/2021



DETAIL BY CONTRACTOR:



● Contract Amount ● Total Invoiced