

**GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

NEPR

Received:

May 21, 2021

4:31 PM

IN RE: TARIFA PERMANENTE DE LA
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE PUERTO RICO

CASO NÚM.:
NEPR-MI-2020-0001

ASUNTO: Informe de Reclamaciones

**INFORME DE RECLAMACIONES, REPORTE DE REPARACIÓN DE LUMINARIAS
Y SOLICITUD DE DETERMINACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD**

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA:

COMPARECE la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la “Autoridad”), a través de su representación legal, y muy respetuosamente presenta el siguiente informe en cumplimiento con las órdenes dictadas el 28 de julio, 24 de septiembre y 23 de octubre de 2020 (en conjunto referidas como la “Orden”):

I. INFORME DE RECLAMACIONES

A. Aseguradoras

La Autoridad presentó a las aseguradoras esta semana una reclamación actualizada por *extra expenses* del costo incremental incurrido en la generación hasta el 30 de noviembre de 2020. Las cuantías reclamadas se desglosan de la siguiente manera: (1) \$42,152,018 por daños a la propiedad y (2) \$141,177,439 por costos incrementales asociados con la sustitución de generación (incluyendo la reclamación de unidades para generación de emergencia que cualifican como pérdidas *extra expense*. La preparación, presentación y ajuste de las reclamaciones de seguro es continua y las cifras de reclamaciones aquí presentadas están sujetas a actualización y revisión.

De igual forma la Autoridad continúa trabajando con las aseguradoras para adelantar el proceso de ajuste de la siguiente manera:

1. Manteniendo comunicación regular con los ajustadores de las aseguradoras, consultores y contables.
2. Proveyendo información, documentos y análisis a tiempo.
3. Coordinando inspecciones de y visitas a los activos.

Además, y muy importante, la Autoridad continúa y continuará las negociaciones para pagos adicionales.

Las cantidades recibidas por las aseguradoras al día de hoy se desglosan a continuación:

Fecha	Método de Pago	Fecha de Pago	Pagador / Emisor	Cantidad
6/17/2020	Wire Transfer	June 2020	Willis Towers Watson	\$ 8,000,000.00
6/17/2020	Check	June 2020	Multinational Insurance Company	2,625,000.00
6/17/2020	Check	June 2020	MAPFRE	12,500,000.00
6/23/2020	Wire Transfer	June 2020	Willis Towers Watson	1,250,000.00
7/17/2020	Check	July 2020	Multinational Insurance Company	625,000.00
10/30/2020	Wire Transfer	October 2020		3,562,500.00
11/4/2020	Wire Transfer	November 2020		1,875,000.00
11/10/2020	Check	November 2020	MAPFRE	12,500,000.00
11/10/2020	Wire Transfer	November 2020		750,000.00
11/25/2020	Check	November 2020	Multinational Insurance Company	6,312,500.00
				\$ 50,000,000.00

En cumplimiento con la Orden, la Autoridad adjunta un reporte con detalles adicionales de comunicaciones entre la Autoridad, los ajustadores y las aseguradoras y, además, una compilación de las comunicaciones y documentos relacionados. Exhibit A.

Al día de hoy no hay eventos relevantes adicionales a los ya presentados al Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público (el “Negociado”).

B. FEMA

A la fecha de la radicación de esta moción, la Autoridad ha recibido de parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, vía la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, un total de \$238,023,030.75 por la reclamación de daños causados por el terremoto de enero del 2020. De dicho total se estima que la porción atribuida a costos de combustibles es \$139,743,185.30.

II. SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD

El Exhibit A adjunto a esta moción incluye varias comunicaciones entre la Autoridad, las compañías de seguros y los ajustadores de las compañías de seguros, relacionadas con los reclamos de seguros realizados por los daños a la Unidad 5 de la Planta Costa Sur y el arrendamiento de generación de emergencia. De conformidad con el Reglamento 8543¹ del Negociado de Energía, la Autoridad afirma que las comunicaciones con las aseguradoras y los ajustadores son confidenciales y, por lo tanto, han sido presentadas selladas y así deben permanecer.

Las comunicaciones entre la Autoridad y sus aseguradoras y ajustadores sobre el reclamo del pago por concepto de la cubierta de seguros de la Autoridad por pérdidas relacionadas con el terremoto en la Planta Costa Sur contienen información confidencial sobre los esfuerzos de la Autoridad para negociar y obtener pagos por adelantado de sus aseguradoras mientras las aseguradoras continúan ajustando la pérdida de la Autoridad bajo las pólizas. Estas comunicaciones también contienen interpretaciones sobre el alcance de la cobertura potencial bajo las pólizas de seguros de la Autoridad, solicitudes de información de las aseguradoras sobre la

¹ Negociado de Energía, *Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Avisos de Incumplimiento, Revisión de Tarifas e Investigaciones*, Núm. 8543 (18 de diciembre del 2014) (el “Reglamento 8543”), Sec. 1.15.

Planta Costa Sur y otras instalaciones de generación en Puerto Rico que puedan ser relevantes para sus determinaciones de cobertura de seguros, y comentarios y sugerencias, sobre las formas en que la Autoridad podría tratar de mitigar sus pérdidas aseguradas bajo las pólizas de seguro de la Autoridad. Las negociaciones de ajuste de reclamos son un proceso iterativo, y las declaraciones de la Autoridad y sus aseguradoras en comunicaciones relacionadas con reclamos por su naturaleza no son definitivas. Hacer público este tipo de información en este momento interferiría con la discusión de buena fe y las negociaciones entre la Autoridad y las aseguradoras, resultará en un deterioro del libre intercambio de ideas necesario para un proceso de negociación de reclamos oportuno y productivo y comprometerá la capacidad de la Autoridad para asegurar anticipos de sus aseguradoras que son necesarios para financiar reparaciones y mitigar pérdidas adicionales. Una vez el proceso de reclamación de a las aseguradoras concluya se puede considerar publicar las mismas, por el momento sería perjudicial para la Autoridad y, en consecuencia, para los consumidores.

III. REPARACIÓN DE LUMINARIAS

Se adjunta el reporta de reparación de luminarias. Exhibit B.

IV. CONCLUSIÓN

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que el Negociado de Energía anote el cumplimiento de la Autoridad con la Orden, resuelva que los documentos incluidos en el Exhibit A son confidenciales y ordene que se mantengan sellados.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico a 21 de mayo de 2021.

f/ Katuska Bolaños-Lugo

Katuska Bolaños-Lugo

TSPR 18,888

kbolanos@diazvaz.law

DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.

290 Jesús T. Piñero Ave.

Oriental Tower, Suite 803

San Juan, PR 00918

Tel. (787) 395-7133

Fax. (787) 497-9664

CERTIFICADO DE NOTIFICACIÓN

Certifico que este escrito ha sido presentado a la Secretaria del Negociado de Energía a través del sistema electrónico de radicación <https://radicacion.energia.pr.gov/> y, además, en cumplimiento con la Resolución y Orden notificada el pasado 23 de marzo de 2021, copia del mismo ha sido notificada a la Oficina de Protección al Consumidor por conducto de la Lcda. Hannia Rivera a hrivera@oipc.pr.gov.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 21 de mayo de 2021.

f/ Katuska Bolaños Lugo
Katuska Bolaños Lugo

Exhibit A

Reporte Confidencial Sobre Gestiones con Aseguradoras y Comunicaciones

[Estos documentos han sido presentados sellados.]

Exhibit B



PREPA STREET LIGHTING PROGRAM | ACTIONABLE VISIBILITY BOARD

empowered by | **acumenian**

Report Date (AST Local Time)
5/18/2021 7:51:42 PM

Latest Refresh (AST Local Time)
5/18/2021 4:34:50 PM



WORK ZONES:

(Created by T&D; Managed by PMO)
Total Impact from Inventory: 50.0%

902	243,503
Work Zones Created (Distinct)	FIDs / SIDs


Work Zone Status	Count
Assigned to Contractors	783
Assigned to Municipalities	12
Assigned to PREPA	50
Unassigned	57
Total	902

INVENTORY INFORMATION


Original Inventory ESRI: 489,385
Additional SIDs identified: 14,698
Total Inventory: 504,083

ASSESSMENTS:

(Contracts Managed by PMO)
Total Impact from Inventory: 45.3%



Monthly Luminaries Assessed by Damage Assessment Date



218,652
Assigned to Contractors
216,874
Assesmmnt Done


97.8%

PRODUCTIVITY


Average Assessed per Month: 8,060
Average Repaired per Month: 4,021
Average Inspected per Month: 4,693

REPAIRS & INSPECTIONS:


(Contracts Managed by PMO)
Total Impact from Inventory: 26.5%



Monthly Luminaries Repaired by As Built Date



Monthly Inspections Passed by Final Inspection Date





127,207
Repairs Required
114,112
Work Approved
102,413
Completed (from Approved)
1,024
Additional Completed

89.7%

Inspections Passed = 98.7%

Time Elapsed As of: 5/18/2021 ...

Total Invoiced As of: 4/30/2021




687
Contract Days Elapsed
6/30/2021
Contract End Date


\$53,432,968
Total Invoiced
\$64M
Contracted Amount

WORKED BY T&D:

(Zones Certified by T&D District)
Total Impact from Inventory: 34.4%



Monthly Repairs Reported by T&D



236,785
Repairs Required
168,106
Repairs Completed

71.0%

*Includes Hurricane + STORM

**Reflects dates of reported data

Management Notes:

- > Over 700 new SIDs were reported since last update.
- > Work Zones 100% completed, reflect Work Zones where all approved to work FIDs or SIDs was completed with Passed Inspection.
- > T&D progress up to 05/03/2021 efforts to repair luminaries in STORM.
- > "Repairs by Others" included in the T&D section, reflects materials dispatched to Municipalities as part of the MOUs, but are not added to the Repairs Completed.
- > No Fieldwork was performed from March 15, 2020 due to COVID-19 EO-2020-020; works resumed on May 4, 2020.

ArcGIS Street Lighting Data Analysis

Summary by Contractor

Report Date (AST Local Time)

5/18/2021 7:51:36 PM

Latest Refresh (AST Local Time)

5/18/2021 4:34:50 PM

Metrics by Contractor

WORKED_BY (groups)	Work Zones Impacted	FIDs+SDs Assigned	Assessment Done	Work Needed	Approved to Work	Not Approved to Work	Repairs Completed from Approved	Additional Repairs Completed**	Total Repairs Completed	Repairs Pending from Approved	Pending with Dangerous Condition	Pending with Failed Inspection (Prev. Marked as Completed)	Inspection Passed from Approved	Inspection Failed from Approved***	Inspection Passed from Not Approved	Inspection Failed from Not Approved	Total Inspections Completed
▲																	
BETA	53	19,864	19,744	12,398	10,579	1,819	9,582	75	9,657	997	11	966	9,582	966	75	44	10,667
BLDM	111	23,623	23,620	15,552	13,334	2,218	11,708	57	11,765	1,626	15	886	11,700	891	57	236	12,884
BONNEVILLE	77	21,204	21,202	10,654	8,946	1,708	8,429	136	8,565	517	33	364	8,314	395	81	240	9,030
DESIGN BUILD	97	29,865	29,860	17,816	16,003	1,813	13,817	25	13,842	2,186	44	879	13,785	899	25	69	14,778
LORD	143	38,212	38,210	24,011	22,782	1,229	21,337	244	21,581	1,445	70	1,296	21,241	1,392	230	593	23,456
MASTEC	69	20,352	20,279	12,946	12,313	633	10,100	300	10,400	2,213	429	2,124	10,056	2,134	262	3,255	15,707
MASTER LINK	106	27,124	26,453	14,724	13,051	1,673	11,615	100	11,715	1,436	49	665	11,596	665	96	435	12,792
REYES	61	17,809	17,808	7,987	6,694	1,293	6,180	36	6,216	514	11	449	6,176	453	36	50	6,715
ROMAN	78	20,599	19,698	11,119	10,410	709	9,645	51	9,696	765	13	321	9,632	334	50	101	10,117
Total	791	218,652	216,874	127,207	114,112	13,095	102,413	1,024	103,437	11,699	675	7,950	102,082	8,129	912	5,023	116,146

DEFINITIONS & NOTES:

1. Assigned to Contractors:

2. Assessment Completed:

3. Work Needed:

4. Approved to Work:

5. Repairs Completed from Approved*:

6. Repairs Completed from Not Approved*:

7. Inspection Passed from Approved:

* Repairs Completed from Approved

** Additional Repairs Completed

*** Inspections Failed from Approved

KEY PERFORMANCE MEASURE PHASES

FIDs are grouped into Work Zones Created by PREPA.

Work Zones and related FIDs are Assigned to Contractors

FIDs are Assessed for work requirements by Contractor.

Repairs to be completed are Approved to Work by Inspectors.

Repairs are Completed by Contractors.

Final Inspection is completed as Passed or Failed



PREPA STREET LIGHTING PROGRAM | ACTIONABLE VISIBILITY BOARD

empowered by **acumenian**

Report Date (AST Local Time)
5/18/2021 7:51:40 PM

Latest Refresh (AST Local Time)
5/18/2021 4:34:50 PM




ASSESSMENTS DONE PER MONTH

* No Fieldwork was performed from March 15, 2020 due to COVID-19 EO-2020-020; works resumed on May 4, 2020.

8,060

Average Monthly Assessments (Last 12 Months)

Total Assessments Completed to Date = 216,874




REPAIRS COMPLETED PER MONTH

Repaired from Approved Additional Repairs Total Repairs

4,021

Average Monthly Repairs (Last 12 Months)

Total Repairs Completed to Date = 103,437




INSPECTIONS COMPLETED PER MONTH

(Blank) Failed Passed Total Inspections Completed

4,693

Average Monthly Inspections (Last 12 Months)

Total Inspections Completed to Date = 116,147



* Blank values represent FIDs / SIDs marked as completed but without respective dates recorded in the system.



REPAIRS COMPLETED *WITH PASSED INSPECTION*

(As per As Built Date)

% COMPLETED


Passed from Approved to Work*

PASSED / FAIL RATIO

(Count of Passed per one Fail)

% INVOICED / % PAID

BETA



10,579 Approved to Work
9,657 Inspections Passed


90.6%

10:1

78.4%

64.7%

BLDM



13,334 Approved to Work
11,757 Inspections Passed

87.7%

10:1

69.2%

60.6%

BONNEVILLE



8,946 Approved to Work
8,395 Inspections Passed


92.9%

13:1

70.3%

46.5%

DESIGN BUILD



16,003 Approved to Work
13,810 Inspections Passed


86.1%

14:1

73.5%

56.4%

LORD



22,782 Approved to Work
21,471 Inspections Passed


93.2%

11:1

85.9%

78.3%

MASTEC



12,313 Approved to Work
10,318 Inspections Passed


81.7%

2:1

158.8%

84.6%

MASTER LINK



13,051 Approved to Work
11,692 Inspections Passed


88.9%

11:1

69.0%

52.3%

REYES



6,694 Approved to Work
6,212 Inspections Passed


92.3%

12:1

50.5%

33.4%

ROMAN



10,410 Approved to Work
9,682 Inspections Passed

92.5%

22:1

61.1%

38.4%



STREET LIGHTING PROJECT - CONTRACTOR'S INVOICED STATUS





empowered by | **acumenian**

Report Date (AST Local Time)





5/18/2021 7:52:22 PM

Invoice Data as of:

4/30/2021



DETAIL BY CONTRACTOR:



● Contract Amount ● Total Invoiced