

**GOBIERNO DE PUERTO RICO  
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO  
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO**

**NEPR**

**Received:**

**Mar 4, 2024**

**6:04 PM**

**IN RE:** REGISTRO ACTUALIZADO DE PROYECTOS APROBADOS POR EL NEGOCIADO DE ENERGÍA DE LA JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO DE PUERTO RICO **CASO NÚM.:** NEPR-MI-2024-0001

**MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO CON RESOLUCIÓN Y ORDEN DEL  
28 DE FEBRERO DE 2024**

**AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA:**

**COMPARECE** la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la "Autoridad" o "AEE"), a través de su representación legal, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. Mediante Resolución emitida en el presente caso, el Negociado de Energía ordenó a la AEE, LUMA Energy, LLC y Genera PR, LLC que informaran el estatus de todos los proyectos aprobados.
2. El 23 de febrero de 2024, la AEE presentó el primer informe sobre el estatus de los proyectos aprobados por el Negociado. El 28 de febrero de 2024, el Negociado de Energía emitió una Resolución y Orden en la que ordenó a que la Autoridad incluyera en su informe "el origen y/o de dónde provienen los fondos, a saber, si son fondos federales, estatales o provenientes de tarifa.
3. En cumplimiento con la orden emitida, la AEE somete nuevamente el

informe de estatus de los proyectos aprobados, incluyendo la información solicitada por el Negociado.

**POR TODO LO CUAL**, la Autoridad solicita respetuosamente a este Honorable Negociado de Energía que tome conocimiento de lo aquí informado y de por cumplida la orden del 28 de febrero de 2024.

**RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.**

En San Juan, Puerto Rico a 4 de marzo de 2024.

**CERTIFICO:** Por la presente certificamos que este documento fue presentado ante la Oficina del Secretario de la Oficina de Energía utilizando su Sistema de Presentación Electrónica en <https://radicacion.energia.pr.gov/login>, el cual notificará a los abogados de récord.

**GONZÁLEZ & MARTÍNEZ**

1509 López Landrón, Bldg. Seventh Floor  
San Juan, PR 00911-1933  
Tel.: (787) 274-7404

**f/ Alexis G. Rivera Medina**

TSPR No.: 18,747  
Email: arivera@gmlex.net

Nombre de Proyecto	Categoría*	Fondos					Estimado de Costo (\$)	Aprobación Negociado de Energía		Fase del proyecto				
		Origen	Programa*	Num.	Monto Aprobado	Monto desembolso		Costo (\$)	Fecha	Fase**	Estado Permisos	Fecha Comienzo	Fecha Terminación	% Completado
FAASt South Coast Irrigation District - Canals	H	Federal	PA, CDBG	435769	-	-	129,903,549	32,140,000	9/8/2021	D	N/A	7/30/22	3/31/24	30%
FAASt Isabela Irrigation District - Canals & USDA Funding	H	Federal	PA, WFPO	436467	-	-	32,000,000	15,000,000	9/8/2021	D	N/A	7/30/22	9/1/25	10%
FAASt Lajas Irrigation Canals	H	Federal	PA, CDBG	436462	-	-	15,000,000	15,000,000	9/8/2021	D	N/A	7/31/22	9/1/24	15%
FAASt Loco Reservoir Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334803	-	232,605	6,386,107	2,730,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Guineo Reservoir - Dredging	H	Federal	PA, CDBG	335207	-	232,605	4,271,836	1,250,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Guerrero Reservoir - Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334798	-	232,605	268,862	19,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Guayo Reservoir Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334813	-	232,605	40,792,788	21,010,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Dos Bocas Reservoir Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334811	-	232,605	79,831,592	58,250,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Caonillas (Dredging)	H	Federal	PA, CDBG	178722	-	232,605	91,747,984	41,740,000	4/28/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Matrullas Reservoir-Dredging	H	Federal	PA, CDBG	335206	-	232,605	8,055,082	3,080,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Lucchetti Reservoir - Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334773	-	232,605	66,060,757	35,810,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Guayabal Reservoir - Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334772	-	232,605	20,606,934	7,750,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Guajataca Reservoir - Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334771	-	232,605	26,718,925	18,990,000	8/20/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Garzas Reservoir - Dredging	H	Federal	PA, CDBG	334769	-	232,605	4,598,559	1,530,000	6/8/2021	D	N/A	3/1/24	TBD	10%
FAASt Toro Negro Hydroelectric System Connection	H	Federal	PA, CDBG	436468	-	220,410	44,653,767	15,220,000	9/8/2021	D	N/A	7/30/21	8/1/24	30%
FAASt Caonillas Hydroelectric Power Plant I	H	Federal	PA, CDBG	728260	-	-	6,445,073	1,650,000	4/28/2021	D	N/A	2/14/24	7/1/24	25%
FAASt - Rio Blanco Hydroelectric System	H	Federal	PA, CDBG	180723	-	331,069	109,842,084	48,120,000	4/28/2021	D	N/A	7/31/21	10/1/24	30%
Retrofit projects on hydroelectric turbines (15 Projects)	H	Federal	PA, CDBG	COR3-1966	-	-	414,398,646	320,790,000	9/28/2023	D	N/A	TBD	TBD	0%
FAASt Guajataca Dam - Permanent Repairs	H	Federal	PA, CDBG	334770	-	-	1,086,970,000	566,000,000	8/20/2021	D	N/A	1/15/24	12/1/28	0%
FAASt Dams Minor Repairs	H	Federal	PA, CDBG	436621	-	-	9,680,681	3,560,000	9/28/2021	D	N/A	2/12/24	5/1/24	20%
FAASt - Guayabal Seismic Retrofit	H	Federal	PA, CDBG	721184	-	-	298,222,524	299,278,101	5/18/2023	D	N/A	4/16/24	1/14/25	0%
Patillas Dams	H	Federal	HMGP	4339-0011	558,530,000	1,009,322	558,530,000	558,530,000	8/20/2021	D	N/A	11/30/24	12/30/26	25%
Early Warning System	H	Federal	HMGP	4339-0012	100,000,000	2,374,878	100,000,000	100,000,000	8/20/2021	D	N/A	2/5/24	4/30/25	45%
FAASt- System Upgrade for Generation Plants (IT/OT)	IT	Federal	PA, CDBG	725535	-	-	11,423,825	11,423,825	6/22/2023	S	N/A	2/5/24	7/30/25	0%

A - Cantidades reembolsadas provienen de PW 9510 A&E para costos de Ingeniería, aquitectura y estudios tecnicos ambientales.

* Categoría	Generación	*** Programa	Department/Federal Agency	** Fase	
G	Generación	FEMA Public Assistance	DHS	D	Diseño
T	Transmisión	Hazard Mitigation Grant Program	DHS	P	Permisología
D	Distribución	Watershed and Flood Prevention Operations	USDA	S	Subasta
S	Subestaciones	Community Development Block Grant	HUD	C	Construcción
H	Hidroeléctricas				
IT	IT/Telecom				
Edif.	Edificaciones				
AA	Asuntos Ambientales				